

## विषय सूची

क्र०सं०	मद्द / विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1	समस्त कार्यक्रमों की प्रगति का सारांश	1-2
2	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3
3	सी०सी०रोड	4
4	के०सी०ड्रेन निर्माण	5-9
5	मजरायों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित मार्गों का निर्माण	10
6	ग्रामीण विद्युतीकरण	11-14
7	स्वच्छ पेयजल	15-18
8	अनुसूचित जाति बस्तियों में स्टीट लाइट लगाना	19
9	स्वच्छ शौचालय	20
10	आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना	21-23
11	आवासहीन को आवासीय पट्टा	24
12	भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा	25
13	डा० अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	26

संशोधित पृष्ठ  
 संशोधित आ. प्र. सं. 2010-11 में वर्ष 1995-98, 97-98 के समर्थित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं.  
 आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं.  
 आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं. संशोधित आ. प्र. सं.

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल संचालित ग्रामों की संख्या	पूर्व से संचालित ग्रामों की संख्या	ग्रामों की स्थिति												ग्रामों की स्थिति				अन्य			
				लक्षित ग्रामों की संख्या	भौतिक कार्य	वित्तीय आवस्यकता	संपूर्ण ग्राम	संशोधित ग्राम	वित्तीय व्यय	संपूर्ण ग्राम	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	ग्राम (6-12)	भौतिक कार्य (7-13)	वित्तीय आवस्यकता (8-14)	संपूर्णता का प्रतिशत (12का 6%)	लक्षित ग्रामों में कुल संचालित ग्रामों की संख्या	लक्षित ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति/बाहुल्य ग्रामों की संख्या	संपूर्ण कुल ग्रामों की संख्या		संपूर्णता का प्रतिशत (कृषि/प्रगति)	संपूर्ण कुल ग्रामों में से अनुसूचित/बाहुल्य ग्रामों की संख्या	अन्य
1	ग्रामों का निर्माण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(क)	समाप्त ग्रामों का निर्माण (ग्राम को मुख्य ग्रामों से जोड़ना)	15	15	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0							
(ख)	संशोधित ग्रामों/को-संशोधित निर्माण																						
(ग)	संशोधित ग्रामों/को-संशोधित निर्माण	15	0	15	32.49	667.92	0	5.88	75.00	0	10.85	123.00	15	21.64	544.92	0	12	6	0	0	0	0	12
(घ)	को-संशोधित निर्माण	15	0	15	61.704	133.66	0	7.58	27.30	0	15.17	37.30	15	46.53	96.36	0	12	6	0	0	0	0	12
(च)	समाप्त ग्रामों से जोड़ने से संशोधित ग्रामों का निर्माण	15	15	0													22	9	3	3	3	19	
2	ग्रामीण विद्युतीकरण	15	0	15													22	9	3	3	3	19	
3	स्वच्छ पंचायत	15	0	15	143	51.74	0	0.00	0.00	15	143	51.74	0	0	0	0	28	16	2	8	5	20	
4	अनुसूचित जाति बस्तियों में सोलर लाइट लगाना	6	0	6	50	11.55	0	0	0	0	0	0	6	50	11.55	0.00	10	10	0	0	0	10	

अर्थ एवं संचालिका, गाँवा

जनपद / मण्डल :- बाँदा / विन्कटपुर  
 सामाजिक कार्यक्रम

क्र 10 अनेककर ग्राम सभा विकास योजनागत वर्ष 2010-11 नं वर्ष 1995-96, 97-98, व 2002-03 के यथागत क्र 10 अनेककर ग्रामों / मण्डलों की संरक्षीकरण का कार्यकागार भासिक प्रगति प्रतिवेदन  
 माह-जुलाई 2010

(हरसरी लागू ₹ 00 नं/पूरी हेक्टर में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल यथागत ग्रामों की संख्या	पूर्व से संयुक्त ग्रामों की संख्या	संक्षिप्त ग्रामों की संख्या	लक्षित ग्रामों के नामांशित का विवरण										वित्तीय रकम	माह में संयुक्त ग्रामों की संख्या	संरक्षित ग्रामों की संख्या (कृषिक उत्पत्ति)	माह के अन्त तक संरक्षित ग्रामों में आरक्षित नामांशित का विवरण	वित्तीय व्यय	अवशेष ग्राम सभों के उद्धार नामांशित (₹ 00 में)	संरक्षित नामांशित (₹ 00 में)		
					कुल नामांशित / जनजाति	विद्युत वगैरे	अन्य संरक्षक	विकास जन	सामान्य	अन्य	विकास जन	सामान्य	अन्य	विकास जन								सामान्य	
1	संरक्षित ग्राम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	संरक्षित ग्राम	15	1	14	2606	1511	782	60	5	238	110.50	6	8	1580	1269	200	10	0	101	71.73	6	110.50	57.14
3	संरक्षित ग्राम	15	0	15	1515	992	372	65	28	58	533.28	3	3	203	124	77	0	2	2	516.67	12	0	20.00
4	संरक्षित ग्राम	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	संरक्षित ग्राम	15	13	2	61	48	10	0	0	3	5.542	0	1	7	7	0	0	0	1.419	1	0	0	50
6	संरक्षित ग्राम	3	4	5	25	50	पूरा	पूरी का प्रतिशत (रजि. की का 3 में)	व्यक्ति														
7	संरक्षित ग्राम	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अर्थ एवं संस्थाधिकारी,  
 बाँदा





डॉ० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना

दि. 29.10.2002 ... 2002-03 के वर्ष के लिए ... (जिसे विभाग ...)

अवस्थापना कार्यक्रम - विवरण धाम मण्डल, बारा ...

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल विकसित ग्रामों की संख्या	पूर्व से संयुक्त ग्रामों की संख्या	ग्रामों की स्थिति										अवशेष									
				तक					ग्रामों की स्थिति					अवशेष		अवशेष							
				मौखिक					लिखित					अवशेष		अवशेष							
				मौखिक	लिखित	ग्राम	मौखिक	लिखित	ग्राम	मौखिक	लिखित	ग्राम	अवशेष	अवशेष	अवशेष	अवशेष							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	भाग का निर्माण																						
	(क) कोसी से, कोसी से निर्माण।																						
	(ख) कोसी से निर्माण	15	0	15	61,704	133,66	0	7,58	27,3	0	15,17	37,3	15	46,534	96,36	0	12	6	0	0	0	12	

अधिसूचना अधिसूचना  
राष्ट्रीय सड़क, लोहावा, कोसी  
राज्य

वर्ष 2010-11 में अंगीकृत वर्ष 1997-98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 मार्ग / ड्रेन निर्माण की प्रगति आख्या  
 विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग

रजिस्ट्रार - 6  
 प्रपत्र - सी0सी0 - 1  
 दिनांक :- 31.07.2010 तक

क्रम सं०	जनपद / मण्डल का नाम	चयनित ग्राम का नाम	चयनित वर्ष	वित्तीय आवश्यकता		खण्ड स्तर पर उपलब्ध धनराशि	कार्य प्रारम्भ से आज तक व्यय	व्यय का प्रतिशत	क्रमिक भौतिक प्रगति (उपलब्ध / लक्ष्य)			मासान्त तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	संतुलन / असंतुलन	संतुलन ग्रामों का प्रतिशत	टिप्पणी	
				मानक के अनुसार	वास्तविक				LC	CC	Drain (K.M.)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रतापीय खण्ड, बांदा		5	1997-98	250.00	267.20	133.60	57.00	43%	3,250	3,250	6,200	28%			सभी ग्रामों में कार्य प्रारम्भ है।
2	निर्माण खण्ड-1 बांदा		4	1997-98	200.00	213.75	106.88	41.30	39%	3,240	3,040	4,980	35%			
3	निर्माण खण्ड-2 बांदा		2	1997-98	100.00	106.88	53.44	22.00	41%	1,840	1,840	1,640	37%			
4	निर्माण खण्ड-4 बांदा		4	1997-98	200.00	213.75	106.88	40.00	37%	3,613	2,918	2,350	39%			
	जनपद का महायोग		15		750.00	801.68	400.79	160.30	40%	11,943	10,848	15,170	33%			
										32,489	32,489	61,704				

अधिशायी अभियन्ता  
 प्रतापीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 बांदा

वर्ष 2010-11 में अंगीकृत वर्ष 1997-98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सी०सी० मार्ग / ड्रेन निर्माण की प्रगति आख्या

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग

स्थिति, दिनांक :- 31.07.2010 तक

लागत (₹० लाख में)

क्रम सं०	उपग्राम/समुदाय का नाम	चयनित ग्राम का नाम	चयनित वर्ष	वित्तीय आवश्यकता		खर्च स्तर पर उपलब्ध धनराशि	कार्य प्रारम्भ से आज तक व्यय	व्यय का प्रतिशत	क्रमिक भौतिक प्रगति (उपलब्ध/लक्ष्य)			मासिक तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	संगत/असंगत	संगत ग्रामों का प्रतिशत	दियुगी
				मानक के अनुसार	वास्तविक				LC	CC	Drain (K.M.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ग्रामखो	भग्ना	1997-98	50.00	53.44	26.72	15.00	56%	0.650	0.650	1.300	27%		0%	
2	ग्रामखो	पू	1997-98	50.00	53.44	26.72	12.00	45%	2.413	2.413	4.826	28%		0%	
									0.700	0.700	1.400				
3	ग्रामखो	झोंजा	1997-98	50.00	53.44	26.72	10.00	37%	2.471	2.471	4.942	28%		0%	
									0.650	0.650	1.300				
4	ग्रामखो	शिव	1997-98	50.00	53.44	26.72	12.00	45%	2.310	2.310	4.620	30%		0%	
									0.700	0.700	1.400				
5	ग्रामखो	बसहरी	1997-98	19.71	21.44	10.72	3.00	28%	2.370	2.370	4.740	31%		0%	
									0.300	0.300	0.300				
6	ग्रामखो	आलमखोड (मजरा)	1997-98	30.29	32.00	16.00	5.00	31%	0.955	0.955	1.910	19%		0%	
									0.250	0.250	0.500				
6	ग्रामखो-1	ग्रामीय खण्ड योग	1997-98	27.10	28.96	14.48	0.00	0%	1.290	1.290	2.580	28%		0%	
									3.25	3.25	6.20				
6	ग्रामखो-1	शिवाँव	1997-98	27.10	28.96	14.48	0.00	0%	1.181	1.181	2.362	17%		0%	
									0.200	0.200	0.400				
6	ग्रामखो-1	गांधी नगर	1997-98	14.30	15.28	7.64	3.00	39%	1.170	1.170	2.340	30%		0%	
									0.180	0.180	0.360				
6	ग्रामखो-1	बड़ा ताता	1997-98	8.60	9.19	4.60	4.00	87%	0.600	0.600	1.200	100%		0%	
									0.360	0.360	0.720				
7	ग्रामखो-1	शिवराय ग्राम सभा का योग	1997-98	50.00	53.43	26.72	7.00	26%	0.360	0.360	0.720	35%		0%	
									0.740	0.740	1.480				
7	ग्रामखो-1	साँला स्याड़ा	1997-98	32.83	34.20	17.10	4.00	23%	1.400	1.400	2.800	29%		0%	
									0.400	0.400	0.800				
7	ग्रामखो-1	परसाद का पुरवा	1997-98	5.19	6.41	3.21	2.80	87%	0.200	0.200	0.400	100%		0%	
									0.200	0.200	0.400				
7	ग्रामखो-1	लोखिन पुरवा	1997-98	11.98	12.83	6.42	3.50	55%	0.300	0.300	0.300	40%		0%	
									0.300	0.300	0.300				
8	ग्रामखो-1	सीता स्याड़ा ग्राम सभा का योग	1997-98	50.00	53.44	26.72	10.30	39%	0.900	0.800	1.500	38%		0%	
									2.100	2.100	4.200				
8	ग्रामखो-1	गुमाई	1997-98	50.00	53.44	26.72	14.00	52%	0.900	0.900	1.200	43%		0%	
									2.087	2.087	4.174				

वर्ष 2010-11 में अंगीकृत वर्ष 1997-98 के व्ययित अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 मार्ग / ड्रेन निर्माण की प्रगति आख्या

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग

स्थिति, दिनांक :- 31.07.2010 तक

क्र.सं0	जनपद / मण्डल का नाम	व्ययित ग्राम का नाम	व्ययित वर्ष	वित्तीय आवश्यकता		खर्च स्वरूप पर उपलब्ध धनराशि	कार्य प्रारम्भ से आज तक व्यय	व्यय का प्रतिशत	क्रमिक सौतिक प्रगति (रूपलक्ष/रूप)			मासाल तक सौतिक प्रगति (प्रतिशत)	सर्वतुल / असर्वतुल	सर्वतुल ग्रामों का प्रतिशत	टिप्पणी
				मानक के अनुसार	वास्तविक				LC	CC	Drain (K.M.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	नि0ख0-1	अरुणागढ	1997-98	50.00	53.44	26.72	10.00	37%	0.700	0.600	0.800	25%		0%	
		निर्माण खर्च-1 का योग		200.00	213.75	106.88	41.30	39%	3.24	3.04	4.98	35%		0%	
10	नि0ख0-2	पचनेही	1997-98	50.00	53.44	26.72	14.00	52%	0.990	0.980	0.990	44%		0%	
		निर्माण खर्च-2 का योग		100.00	106.88	53.44	22.00	41%	1.640	1.640	1.640	37%		0%	
11	नि0ख0-2	लगा	1997-98	50.00	53.44	26.72	8.00	30%	2.125	2.125	3.204	31%		0%	
12	नि0ख0-4	विशाल	1997-98	25.60	27.36	13.68	6.00	44%	0.400	0.350	0.100	38%			
		विशाल का पुरवा (मजरा)		4.67	4.99	2.50	2.50	100%	0.178	0.178	0.100	100%			
		बुढू का पुरवा (मजरा)		14.99	16.02	8.01	3.00	37%	0.250	0.250	0.000	44%			
		मीन का पुरवा (मिथुन का पुरवा) (मजरा)		4.74	5.07	2.53	2.50	99%	0.180	0.180	0.150	100%			
		विशाली ग्राम सभा का योग		50.00	53.44	26.72	14.00	52%	1.008	0.958	0.350	52%		0%	
13	नि0ख0-4	कुल्लूखंडा	1997-98	12.07	12.90	6.45	3.00	47%	0.250	0.150	0.300	33%			
		प्यरहा पुरवा (मजरा)		35.22	37.64	18.82	2.50	13%	0.700	0.500	0.400	37%			
		छेदिहा (मजरा)		2.71	2.90	1.45	2.50	173%	0.105	0.105	0.100	100%			
		कुल्लू खंडा ग्राम सभा का योग		50.00	53.44	26.72	8.00	30%	1.055	0.755	0.800	40%		0%	

वर्ष 2010-11 में अंगीकृत वर्ष 1997-98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 मार्ग / ड्रेन निर्माण की प्रगति आख्या

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग

स्थिति, दिनांक :- 31.07.2010 तक

लागत (रु0 लाख में)

क्रम सं०	जनपद / मण्डल का नाम	चयनित ग्राम का नाम	चयनित वर्ष	वित्तीय आवश्यकता		खण्ड स्तर पर उपलब्ध धनराशि	कार्य प्रारम्भ से आगे तक व्यय	व्यय का प्रतिशत	कृषिक भौतिक प्रगति (उपलब्ध / लक्ष्य)			मासान्त तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	संतुल / असंतुल	संतुल ग्रामों का प्रतिशत	दिप्पणी
				मानक के अनुसार	वास्तविक				LC	CC	Drain (K.M.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	मि०ख०-4	गाडवां	1997-98	21.85	23.35	11.68	4.00	34%	0.400	0.350	0.200	41%			
		बौली का पुरवा	1997-98	15.78	16.86	8.43	2.00	24%	0.150	0.050	1.205	8%			
		मगेसर पुरवा	1997-98	12.37	13.22	6.61	0.00	0%	0.050	0.050	0.100	11%			
		दुल्ह चौका थान सभा का थान		50.00	53.44	26.72	6.00	22%	0.600	0.450	0.300	23%		0%	
		पारा	1997-98	50.00	53.44	26.72	12.00	45%	1.150	0.755	0.900	40%		0%	
15	मि०ख०-4	निर्माण खण्ड-4 का थान		200.00	213.75	106.88	40.00	37%	3.813	2.918	2.350	39%		0%	
		जनपद का थान		750.00	801.58	400.79	160.30	40%	11.94	10.85	15.17	33%		0%	
									32.489	32.49	61.70				

अधिसारी  
ग्रामीण खण्ड, लो०ख०-4  
थांवा

डॉ० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना

वर्ष 2010-11 में वर्ष 1995 से 2002 तक के अम्बेडकर ग्रामों/मजूरों के संरक्षकता का कार्यान्वयन का कार्यक्रम (संशोधन विभाग)

संशोधन - विभागीय ग्राम मण्डल गादी  
 माह - 31.07.2010  
 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	पूर्व स संख्या की संख्या	लक्ष्य			माह में प्रगति			ग्रामों की संख्या			अग्रगण्य लक्ष्य			संरक्षकता प्रगति (1 का 5 से)	लक्षित ग्रामों में कुल संख्या	लक्षित ग्रामों में अनुजाति/जनजाति जाहिरात की संख्या	माह में कुल संख्या की संख्या	मासाला तक मजूरों की संख्या (क्रमिक प्रगति)	मासाला तक मजूरों की संख्या (क्रमिक प्रगति)	अग्रगण्य मजूरों की संख्या (18-21)	
				लक्षित ग्रामों की संख्या	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	संरक्षकता प्रगति	वित्तीय व्यय	ग्राम (5-11)	भौतिक कार्य (6-12)	वित्तीय आवश्यकता (7-13)	अग्रगण्य लक्ष्य	अग्रगण्य लक्ष्य								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	मार्गों का निर्माण																						
1	शौचालय संरक्षकता का निर्माण																						
1	मजूरों को आपस में जोड़ने से संबंधित मार्गों का निर्माण	15	15	0													22	9	3	3	3	19	

अधिसूचना अधिसूचना  
 राष्ट्रीय खण्ड, लोकोपयोगिता  
 गादी

**डॉ० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना**

वर्ष 2010-11 में वर्ष 1995-96, 1997-98 व 2002-03 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों / मजरो के संतुष्टीकरण का कार्यक्रमवार मासिक प्रगति प्रतिवेदन


पत्र/मण्डल का नाम-बाँदा

माह-07 / 2010

धनराशि-लाख रु० में

स्थापना कार्यक्रम-ग्रामीण विद्युतीकरण

कार्यक्रम का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	पूर्व से संतुष्ट ग्रामों की संख्या	ग्रामों की स्थिति												मजरो की स्थिति						
			लक्षित ग्रामों की संख्या	भौतिक कार्य की संख्या	वित्तीय आवश्यकता	संतुष्ट ग्राम	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	संतुष्ट ग्राम	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	ग्राम (6-12)	भौतिक कार्य (7-13)	वित्तीय आवश्यकता (8-14)	संतुष्टीकरण का प्रतिशत (12 का 6 से)	लक्षित ग्रामों में कुल असंतुष्ट मजरो की संख्या	लक्षित ग्रामों में अनुजाति / जनजाति बाहुल्य मजरो की संख्या	माह में संतुष्ट कुल मजरो की संख्या	मासान्त तक संतुष्ट कुल मजरो (क्रमिक प्रगति)	मासान्त तक संतुष्ट कुल मजरो में से अनुजाति / बाहुल्य मजरो की संख्या (क्रमिक प्रगति)	अवशेष मजरो की संख्या (19-22)
ग्रामीण विद्युतीकरण	15	0	15	15	260.00	2	2	32.90	5	5	73.90	10	10	186.10	33.33	28	16	2	8	5	20
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

  
 (आर०के० मिश्रा)  
 अधिशाषी अभियन्ता







कार्यालय अधिशासी अभियन्ता 16वाँ खण्ड, उ.प्र. जल निगम, बाँदा

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना- 3 स्वच्छ पेयजल

वर्ष 2010-11 में वर्ष 1995-96, 1997-98 व 2002-03 के वृत्तित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों/मजरा के संवृत्तीकरण का कार्यक्रमवार मासिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रपत्र-1.7

इकाई- संख्या में/ लाख रु. में

माह :- 07/2010

प्रारंभ का नाम	कुल वित्तित ग्रामों की संख्या	पूर्व से संवृत्त ग्रामों की संख्या	ग्रामों की स्थिति															मजरा की स्थिति				
			लक्ष्य			माह में प्रगति			क्रमिक प्रगति			अवशेष लक्ष्य			संवृत्तीकरण का प्रतिशत (12 का 6 से )	लक्षित ग्रामों में कुल असंवृत्त मजरा की संख्या	लक्षित ग्रामों में अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य मजरा की संख्या	माह में संवृत्त कुल मजरा की संख्या	मासान्त तक संवृत्त कुल मजरा की संख्या (क्रमिक प्रगति)	मासान्त तक संवृत्त कुल मजरा में से अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य मजरा की संख्या (क्रमिक प्रगति)	अवशेष मजरा की संख्या (19-22)	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
स्वच्छ पेयजल	15	0	15	143	51.74	0	0	0	15	143	51.74	0	0	0	100%	28	16	0	28	16	0	

अधिशासी अभियन्ता

ग्राम का नाम	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य		उपलब्ध धनराशि	माह में प्रगति		क्रमिक प्रगति		अवशेष लक्ष्य		उपलब्ध अवशेष धनराशि
			भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता		भौतिक कार्य	वित्तीय व्यय	भौतिक कार्य	वित्तीय व्यय	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भभुवा	स्वच्छ पेयजल	हैण्डपम्प	10	3.460	0	0	0	10	3.460	0	0.00	0
पून	"	"	6	2.076	0	0	0	6	2.076	0	0.00	0
ब्यौजा	"	"	10	3.460	0	0	0	10	3.460	0	0.00	0
बिसणडी	"	"	8	1.384	0	0	0	8	1.384	0	0.00	0
कुल्लूखेडा	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0.00	0
गंडाँव	"	"	10	3.460	0	0	0	10	3.460	0	0.00	0
पारा	"	"	12	4.152	0	0	0	12	4.152	0	0.00	0
शिव	"	"	4	2.080	0	0	0	4	2.080	0	0.00	0
छिबाँव	"	"	6	2.076	0	0	0	6	2.076	0	0.00	0
अर्जुनाह	"	"	5	1.730	0	0	0	5	1.730	0	0.00	0
सौता स्योडा	"	"	4	1.384	0	0	0	4	1.384	0	0.00	0
गुमाई	"	"	8	2.768	0	0	0	8	2.768	0	0.00	0
पचनेही	"	"	7	2.422	0	0	0	7	2.422	0	0.00	0
लामा	"	"	6	3.120	0	0	0	6	3.120	0	0.00	0
बसहरी	"	"	5	2.600	0	0	0	5	2.600	0	0.00	0
योग :-			103	36.86	0	0	0	103	36.864	0	0.00	0.000

अधिकासी अभियन्ता

16वाँ खण्ड

उ.प्र. जल निगम, बाँदा

क्र.सं.	मजदरों का नाम	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य		उपलब्ध धनराशि	माह में प्रगति		क्रांतिक प्रगति		अवशेष लक्ष्य		उपलब्ध अवशेष धनराशि
				भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता		भौतिक कार्य	वित्तीय व्यय	भौतिक कार्य	वित्तीय व्यय	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	विशाल का पुरवा	स्वच्छ पेयजल	हैडपम्प	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0
2	बुद्ध का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
3	मंगल का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
4	पदरहा पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
5	पार्वती का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
6	मुबाराज यादव का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
7	जनिहा पुरवा	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0
8	शोबिन पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
9	बौली पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
10	भानोर पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
11	जसरी पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
12	भागत कुम्हार का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
13	शिवमोहन यादव का पुरवा	"	"	1	0.520	0	0	0	1	0.520	0	0	0
14	कोरिन पुरवा	"	"	1	0.520	0	0	0	1	0.520	0	0	0
15	शेरिया का पुरवा	"	"	1	0.520	0	0	0	1	0.520	0	0	0
16	मुन्कर का पुरवा	"	"	3	1.038	0	0	0	3	1.038	0	0	0
17	गांधी नगर	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0
18	ब्रह्म ताला	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
19	परमार का पुरवा	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0
20	शोबिन का पुरवा	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0
21	खारोरी का पुरवा	"	"	1	0.346	0	0	0	1	0.346	0	0	0
22	शोबिन का पुरवा	"	"	2	0.692	0	0	0	2	0.692	0	0	0





**प्राकृत-1(9)**  
**डॉ० अम्बेडकर ग्राम समा विकास योजनान्तर्गत**  
 वर्ष 2010-11 से वर्ष 1995-96, 1997-98 व 2002-03 के चयनित डॉ० अम्बेडकर ग्राम/मजदों के सर्वेक्षकण का कार्यभार मासिक प्रतिवेदन

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	कुल चयनित ग्रामों की संख्या	पूर्व से संचयित ग्रामों की संख्या	लक्षित ग्रामों की संख्या	प्रगति माह - जुलाई 2010						धनराशि -लाख रु० में /भूि-हेक्टेयर में						वित्तीय लक्ष्य	अवशेष ग्राम (5-14)	स्वतन्त्र 12 के समक्ष जनपद में उपलब्ध (धनराशि लाख रु० में)	सर्वेक्षकण 1 प्रतिशत (स्वतन्त्र 14 का 5 से)			
					लक्षित ग्रामों के लक्षितियों का विवरण	कुल लाभार्थी /जनजाति	अनुजाति	पिछडा वर्ग	अल्प संख्यक	विकलांग जन	सामान्य	वित्तीय लक्ष्य	सर्वेक्षकणों की संख्या	सर्वेक्षकणों की संख्या (कृषिक उपलब्ध)	माह के अन्त तक सर्वेक्षकणों में आवंटित लक्षितियों का विवरण (कृषिक उपलब्ध )	कुल लाभार्थी					अनुजाति / जनजाति	पिछडा वर्ग	अल्प संख्यक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	स्वच्छ शौचालय	15	1	14	2606	1511	792	60	5	238	110.5	6	8	1580	1269	200	10	-	101	71.73	6	110.50	57.14%

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
 बांदा

समाप्ति पर्यंत के लिए ग्रामों के संवर्दीकरण की स्थिति

दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	पुर्ण संवर्दीकरण की संख्या	रहित ग्रामों की संख्या	समाप्ति पर्यंत के लिए ग्रामों के संवर्दीकरण का विवरण										कुल लक्ष्य (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	कुल लक्ष्य (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)	अनुपात/ प्रतिशत (ग्रामों की संख्या)	अनुपात/ प्रतिशत (₹ करोड़)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	ग्रामों की संख्या	15	0	15	1515	992	372	65	28	58	583.28	3	3	203	124	77	0	2	2	516.67	12	0.00						
2	ग्रामों की संख्या																											
3	ग्रामों की संख्या																											
4	ग्रामों की संख्या																											
5	ग्रामों की संख्या																											
6	ग्रामों की संख्या																											
7	ग्रामों की संख्या																											
8	ग्रामों की संख्या																											
9	ग्रामों की संख्या																											
10	ग्रामों की संख्या																											
11	ग्रामों की संख्या																											
12	ग्रामों की संख्या																											
13	ग्रामों की संख्या																											
14	ग्रामों की संख्या																											
15	ग्रामों की संख्या																											
16	ग्रामों की संख्या																											
17	ग्रामों की संख्या																											
18	ग्रामों की संख्या																											
19	ग्रामों की संख्या																											
20	ग्रामों की संख्या																											
21	ग्रामों की संख्या																											
22	ग्रामों की संख्या																											
23	ग्रामों की संख्या																											

परिपालिका/अधीक्षक  
जिला ग्राम विकास अधिकारी, बांदा

जनपद- बांदा

वर्ष 2010-11 हेतु स्थिति डाटाअम्बेडकर ग्रामों के सवृत्तिकरण की स्थिति  
 लाभार्थीपरक कार्यक्रम-आवासहीन को आवास

मार्ह:- 31 जुलाई 2010

क्रम संख्या	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	आवृत्त आवारों की संख्या			मार्ह के अन्त तक आवृत्तित लाभार्थियों का विवरण (कमिक उपलब्धि)										निर्गत हेतु अवशेष आवास (4-8)	अन्य विवरण
				इन्दिरा आवास	महात्मा आवास	महात्मा सर्वजन आवास	कुल लाभार्थी	अनुशासित / जन जाति	पिछडवर्ग	अल्पसंख्यक	विकलांग जन	निराश्रित विधवा	सामान्य					
1	वबेरु	भभुवा	88	88	0	0	88	45	10	43	0	0	0	0	0	15	16	
2	वबेरु	पून	46	45	0	0	45	27	16	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	वबेरु	ब्योजा	101	135	0	0	135	55	61	15	0	0	0	0	0	1	1	
4	वबेरु	शिव	20	20	0	0	20	7	12	0	0	0	0	0	0	4	4	
5	विसणडा	विसणडी	58	54	0	0	54	41	10	2	0	0	0	0	0	1	1	
6	विसणडा	कुल्लूखडा	95	95	0	0	95	72	22	0	0	0	0	0	0	4	4	
	विसणडा	गडाव	67	50	0	0	50	50	13	0	0	0	0	0	0	1	1	
8	विसणडा	पारा	75	65	0	0	65	55	18	0	0	0	0	0	0	2	2	
9	महुआ	छिबाव	231	0	136	57	193	136	42	8	0	0	0	0	0	1	1	
10	महुआ	अर्जुनाह	151	20	96	61	177	113	47	0	0	0	0	0	0	7	7	
11	महुआ	सौतारखोडा	180	0	89	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	17	17	
12	महुआ	गुमाई	125	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	91	91	
13	बडोखरखुर्द	पचनेही	70	69	0	0	69	43	23	0	0	0	0	0	0	124	124	
14	बडोखरखुर्द	लामा	76	10	0	0	10	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
15	बडोखरखुर्द	बसहरी	132	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	66	66	
		योग	1515	656	322	142	1120	740	313	26	6	20	41	0	0	127	127	
																395	395	

1120

परियोजना निदेशक  
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा

प्रारूप- 1 (कमरा)

जनपद- बांदा

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत  
 वर्ष 2010-11 हेतु चयनित डा0अम्बेडकर ग्रामों के संतुष्टीकरण की स्थिति  
 लाभार्थीपरक कार्यक्रम-आवासहीन को आवास  
 माह:- 31 जुलाई 2010

क्रम संख्या	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	आवृत्त आवासों की संख्या			माह के अन्त तक आच्छादित लाभार्थियों का विवरण (कमिंक उपलब्धि)		निर्गत हेतु अवशेष आवास (4-8)	अन्य विवरण						
				इन्दिरा आवास	महाभाया आवास	महाभाया सर्वजन आवास	कुल लाभार्थी	अनु0जा0 / जन जाति			पिछडावर्ग	अल्पसंख्यक	विकलांग जन	निराश्रित विधवा	सामान्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	वदरु	भभुवा	88	88	0	0	88	45	43	0	0	0	0	0	0	संतुल
4	वदरु	शिवा	20	20	0	0	20	7	12	0	0	0	1	0	संतुल	
6	विराण्डा	कुल्लखेडा	95	95	0	0	95	72	22	0	2	0	1	0	संतुल	
		योग	203	203	0	0	203	124	77	0	2	0	2	0		

परिशा 00/निदेशक  
 जिला ग्राम्य विकास आनिकरण, बांदा





वर्ष 2010-11 की सूचना

अम्बेडकर ग्रामों से ड्रा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रे के निर्माण की प्रगति आख्या

माह जुलाई 2010

क्रमिक	जनपद का नाम	लक्ष्य	चयनित स्थलों की संख्या	प्रारम्भ निर्माण ग्रामों की संख्या	पूर्णाता का प्रतिशत			लक्ष्य पूर्तिका प्रतिशत कालम -8 का 3 से	चयनित निर्माण एजेन्सी का विवरण	अभ्युक्ति
					25	50	पूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	17	17	17	-	-	-	-	1. लोक निर्माण विभाग-प्रांतीय खण्ड 2. लोक निर्माण विभाग-निर्माण खण्ड 3. उ0प्र0स0क0निर्माण निगम	-

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बाँदा